



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.Nakum.go.th หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ทั้งในส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนา

คำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๗ ศูนย์	๑,๕๖๙,๙๖๐	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.สังกัด อบต. นาคำ จำนวน ๑๘๐ คน	๑,๑๕๒,๔๓๒	๒๑๗,๕๒๘	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๘๙๖ บาทต่อ คน จำนวนเด็กใน ศพด.	๓๒๖,๘๐๘	ค่าจัดการเรียนการสอน เด็กเล็ก ๑๗๘ คน	๓๒๖,๘๐๘	๒๖๙,๘๙๒	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๓	ค่าหนังสือเรียน	๓๕,๖๐๐	ค่าหนังสือเรียน เด็กเล็ก ๑๗๘ คน	๑๖,๘๐๐	๑๘,๘๐๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๕๑,๖๒๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กเล็ก ๑๗๘ คน	๒๔,๓๖๐	๒๗,๒๖๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๕๗,๘๕๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็ก ๑๗๘ คน	๒๗,๓๐๐	๓๐,๕๕๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๘๒,๕๙๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็ก ๑๗๘ คน	๓๘,๙๗๖	๔๓,๖๑๖	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๒๔๕,๐๐๐	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๑๘๐ คน โรงเรียน ๔ โรงเรียน ๖๑๖ คน	๑,๒๔๔,๒๓๓	๗๖๗	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ค่าอาหาร กลางวัน ๔ โรงเรียน	๒,๒๑๘,๘๐๐	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๕๓๕ คน ๒๐๐ วัน	๒,๒๑๖,๙๒๐	๑,๘๘๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รร.บ้านฟ้าห่วน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รร.บ้านคำเตย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนกง ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รร.บ้านโนนกง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน	๗๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รร.บ้านหนองห้างโนน สว่าง โครงการพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	๒๔๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการถนนสายวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	ค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๐	กองการศึกษา	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือน มีนาคม- เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือน มีนาคม- เมษายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน มีนาคม- กันยายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ	๔๖,๗๕๐	๒๕๐	สำนักปลัด	เดือน พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๗
๒๒	โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	ค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าจ้างเหมารถไถ ฯลฯ	๒๙,๙๔๐	๖๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการรณรงค์ขยะเปียกลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อ ลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๑๑ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๘	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ทรายอะเบท, น้ำยาฟันทมอกควัน	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๐	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	๕,๐๐๐	โครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร/ อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	โครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร/ อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๒	โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หน้า บ้านนาย สุเวชวรรณ หมู่ ๑	๑๐๔,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม.จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๘ บ่อ	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านนาคำ หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๔	โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. สีแยก หัววัดโนนสว่าง-บ้านนายชู กองพล หมู่ ๔	๑๙๗,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๑๙๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ศาลากลางบ้าน-ข้างโรงเรียน หมู่ ๕	๔๔๒,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า หรือมี พื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.	๔๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้า โรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ ๖	๒๓๑,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม.จำนวน ๒๒๐ ท่อนบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	๒๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน นายติส-วัดป่านาเวียง หมู่ ๗	๒๒๑,๐๐๐	ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หน้า บ้านนาย นพชัย-บ้านนางทองสุ่น หมู่ ๙	๑๕๖,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ	๑๕๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(ทางน้ำผ่าน) สายนานายสุตร หมู่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมคานคอนกรีตโค้งทางข้างละ ๑ เมตร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตาราง เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย บ้านนางวันทอง คุณธรรม หมู่ ๑๐	๒๑๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๙๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๒๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑- หมู่๑๔ แยกนาหนองกุ้ง-สี่แยกไปบ้าน นาคำ	๓๙๕,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๓๐ บ่อ	๓๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. สายข้าง หอสมุดบ้านฟ้าห่วน หมู่ ๑๑ -สี่แยกไป บ้านนาคำ	๒๑๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวจราจรข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๒๑๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายนา นายประทีน-นายนายเหมืองทอง หมู่ ๑๒	๓๙๕,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร	๓๙๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนาย หงษ์-สามแยกบ้านนายค่อมหมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม.จำนวน ๔๕๐ ท่อนบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๔๐ บ่อ	๔๙๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้า บ้านแม่หนูจร - นางสุมล หมู่ ๑๔	๑๕๓,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๑๑๓ ท่อนบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ	๑๕๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตประปาสายกลางบ้าน หมู่ ๑๖	๔๐๑,๐๐๐	ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาแบบ บาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๔๐๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคำ	๑๒๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ตำบลนาคำ	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๓๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายป่าช้าบ้านทุ่ง หมู่ ๑๐	๒๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายนายนายส่วน-นายนายนา ธนุทอง หมู่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร วางท่อค สล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน	๓๙๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายนาแม่ วี -นายสมบุรณ์ หมู่ ๑๔	๑๔๗,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายแก่งยาว-คำเตย หมู่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๓	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาคำ สี่ แยกนาคำฟ้าห่วน-บ้านนาคำ	๑๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาคำ สี่แยกนา คำฟ้าห่วน-บ้านนาคำ	๘๒,๐๖๕	๑๗,๙๓๕	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๔	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งบุญ (คุ้ม วัดป่าทุ่งบุญ) หมู่ ๙	๒๕๖,๔๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาคำ สี่แยกนา คำฟ้าห่วน-บ้านนาคำ	๒๕๖,๓๕๕	๔๕	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าคุ่มโรงสีชุมชน หมู่ ๑๐	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๖	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านฟ้าห่วน (จาก ก.เจริญการเกษตร-ร้องชุม)	๑๔๑,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าคุ่มโรงสีชุมชน หมู่ ๑๐	๑๔๐,๙๖๖	๓๔	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๗	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งบุญ โนน กุง หมู่ ๖	๑๕๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๘	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งบุญ โนนกุง หมู่ ๖	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๕๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและ ประชาชนทั่วไป	๕๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ฯลฯ	๔๓,๖๐๐	๑,๔๐๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๐	โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๑	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือน กุมภาพันธ์ -- ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๓	โครงการกิจกรรมเพื่อสาธารณะ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๕	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๘,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ	๒,๒๗๕	๑,๗๒๕	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๖๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าโปรแกรม ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๖๗	เงินอุดหนุน อปท. โครงการบริหารงานของสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน อปท. โครงการบริหารงานของสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๖๘	อุดหนุนศูนย์ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	เงินอุดหนุนศูนย์ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๖๙	อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๐	อุดหนุนศูนย์ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนศูนย์ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗๑	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗๒	โครงการตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๙,๐๐๐	ดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๘,๔๕๐	๕๕๐	สำนักปลัด	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖-เมษายน ๒๕๖๗
๗๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๑๕,๐๐๐	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๕	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗๖	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๙,๐๘๐	๒๐	กองการศึกษา	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗๗	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไดโนเสาร์ โคกผาส้วม	๕๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗๘	โครงการมัคคุเทศก์น้อย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองการศึกษา	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗๙	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ไดโนเสาร์โคกผาส้วม อบรม.นำคำ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	กองการศึกษา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗