



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.Nakum.go.th หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ทั้งในส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ นางสาวเนตรชนก ตรีวงษ์ ผู้รายงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๗ ศูนย์	๑,๓๑๔,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๖๕,๔๕๒	๗๔๘,๕๔๘	กองการศึกษา
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๙๗๒ บาทต่อคน จำนวนเด็กใน ศพด.	๒๙๓,๘๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๙๓,๘๐๐	กองการศึกษา
๓	ค่าหนังสือเรียน	๒๙,๘๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๙,๘๐๐	กองการศึกษา
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๔๓,๒๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๔๓,๒๐๐	กองการศึกษา
๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๔๘,๔๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๘,๔๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน ๗ ศูนย์	๗๓,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๖๕,๔๕๒	๗๔๘,๕๔๘	กองการศึกษา
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๓๐๔,๓๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖๘,๐๔๗.๑๔	๙๓๖,๒๕๓	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ค่าอาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน	๒,๒๙๖,๒๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๐๘,๙๐๒.๐๐	๑,๐๘๗,๒๙๘	กองการศึกษา
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเตย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคำ	๒๒๐,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการถนนสายวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนา คำ	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๕	เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	๗๐,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘-กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็ก	๒๐๐,๐๐๐	เดือน มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๒๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยรวมพลังศรีเมืองใหม่ต้าน ภัยยาเสพติด	๓๖,๐๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๘	ยกเลิกโครงการ	๐	๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๔	โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการรณรงค์ขยะเปียกลดโลกร้อน	๑๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการรณรงค์และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๐๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๙	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขนาด ๒๕ แรงม้า	๕๙,๐๐๐	เดือน พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๐	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าร้านถูกดี-บ้านนา คำ หมู่ ๑	๑๖,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโป้ หมู่ ๑	๒๔๗,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ หมู่ ๑	๑๒๙,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๙,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเชียม - บ้านนาง พิน หมู่ ๔	๓๖,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหนูเตรียม-บ้าน นายสีทา หมู่ ๔	๑๖๖,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางนารี-บ้าน นายสีทา หมู่ ๔	๒๐๙,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสมศักดิ์ สัมพันธวงศ์ หมู่ ๕	๒๔๙,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายทองจันทร์ โสดี หมู่ ๕	๑๙๑,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบอย หมู่ ๖	๘๙,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนางนารี เจริญลอย หมู่๖	๑๐๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุง ศพด.โนนกง หมู่ ๖	๑๕๒,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก สายบ้านนายติส หมู่ ๗	๘๒,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายนา เวียง-บ้านทุ่งขุน หมู่ ๗	๓๔๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิ ถึง บ้านนาย สมบูรณ์ ม.๙	๓๐๘,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองห้าง หมู่ ๑๐	๓๙๙,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายร่องชุม-บ้านนายวัน ชัย-บ้านนางศิริพร หมู่ ๑๑	๔๐๘,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	๔๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนายเสนห์ หมู่ ๑๒	๑๔๗,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายนายนาย คุณ หมู่ ๑๒	๒๖๑,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางไฟ-บ้านนาง อิม หมู่ ๑๓	๒๔๗,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายสร้าง จัน หมู่ ๑๓	๒๑๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประตูโขงใต้วัด สอง ข้างทาง หมู่๑๔	๑๗๗,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแขก-บ้านนางสอน หมู่๑๔	๖๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุบล-บ้านนาง เหม่ม หมู่๑๔	๑๐๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทมิฬศักดิ์ หมู่ ๑๖	๓๐๒,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงหลังคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	๑๑๗,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๗	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายตำนานควายบ้านโนนสว่าง หมู่ ๔	๑๒๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๘,๘๒๘.๑๙	๓๑,๑๗๑.๘๑	กองช่าง
๕๘	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายบ้านนายวันทอง บ้านโนนกง หมู่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๒,๔๔๔.๑๙	๗,๕๕๕.๘๑	กองช่าง
๕๙	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายบ้านนายพงศธร บ้านทุ่งบุญ หมู่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๕,๓๑๗.๑๑	๔๔,๖๘๒.๘๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๐	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	๒๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	๒๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๔	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๕	โครงการวันดินโลก	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๖	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๗	โครงการกิจกรรมเพื่อสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๘	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๙	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองคลัง
๗๑	โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองคลัง
๗๒	เงินอุดหนุน อปท. โครงการบริหารงานของสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๓๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๗๓	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๔	โครงการตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๘,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๗๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๗	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๗๘	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๙	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไดโนเสาร์โคกผาส้วม	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๘๐	โครงการมัคคุเทศก์น้อย	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๘๑	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	๕,๐๐๐	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา